

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Система «ЗОНД: ECTS» · шаблон «tehnicheskie_sredstva_ohrany»

Объект	ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Самара», ЛПУМГ №2
Исполнитель	Иванов И.И., инженер КИПиА
Начало проверки	26.09.2026 18:32
Завершение	26.09.2026 18:32
Заполнено полей	113 из 113
Соответствий	76
Несоответствий	2
Идентификатор	c851e9f53420422cbde3ba651cd881b1

Выявленные несоответствия: 2

Шаг проверки	Поле	Ответ
Заключение	Оценка технического состояния ТСО	Ограниченно работоспособно
Заключение	Возможность дальнейшей эксплуатации	Допускается с ограничениями

Общие сведения

Поле	Значение	Ед.
Наименование объекта *	ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Самара», ЛПУМГ №2	
Уровень опасности объекта по ФЗ-256 *	Средний уровень опасности	
Вид охраны объекта *	Частная охранная организация	
Состав технических средств охраны *	Замечаний нет	
Дата проверки *	26.09.2026	
Время начала проверки	09:30	
Вид проверки *	ТО-2	
Проверку выполнил (ФИО, должность) *	Иванов И.И., инженер КИПиА	
Температура наружного воздуха	12	°C
Нормативная база проверки	ФНП № 534 и № 536, ВРД 39-1.10-006-2000, ГОСТ IEC 60079-17-2011	

Документация и организация

Поле	Значение	Ед.
Проектная документация на ТСО *	В наличии	
Паспорта и формуляры на средства ТСО *	В наличии	
Структурные схемы и схемы подключения *	В наличии	
Документация соответствует фактическому исполнению *	Соответствует	
Паспорт безопасности объекта ТЭК *	В наличии	
Акт категорирования объекта	В наличии	
Договор на техническое обслуживание ТСО	В наличии	
Ответственный за эксплуатацию ТСО назначен *	Соответствует	
Персонал проинструктирован по действиям при тревоге	Соответствует	
График технического обслуживания утверждён *	Соответствует	
Журнал технического обслуживания и ремонтов ведётся	Соответствует	
Журнал срабатываний и тревог ведётся	Соответствует	
Акты предыдущих обследований и предписания	В наличии	

Инженерно-техническая укрепленность

Поле	Значение	Ед.
Ограждение периметра *	Исправно	
Высота ограждения	1	м
Целостность ограждения, отсутствие проломов и подкопов *	Соответствует	
Ворота и калитки *	Исправно	
Запирающие устройства ворот и калиток	Соответствует	
Дополнительные инженерные средства защиты	Соответствует	
Входные двери и дверные проёмы	Исправно	
Оконные проёмы и защитные решётки	Исправно	
Класс замков и запирающих устройств	—	
Помещение для размещения ТСО	Соответствует	
Освещение периметра и подходов	Соответствует	
Предупредительные знаки и таблички	Соответствует	

Охранная и тревожная сигнализация

Поле	Значение	Ед.
Охранная и тревожная сигнализация *	Исправно	
Количество шлейфов и зон	12	шт
Извещатели: типы, количество, места установки	Замечаний нет	
Состояние извещателей *	Исправно	
Зоны обнаружения перекрывают уязвимые места *	Соответствует	
Шлейфы исправны, сопротивление в норме *	Соответствует	
Прибор приёмно-контрольный *	Исправно	
Клавиатуры и считыватели кода	Исправно	
Звуковые и световые оповещатели *	Исправно	
Защита от вскрытия корпусов и линий	Соответствует	
Канал передачи тревог на пульт *	Соответствует	
Резервный канал передачи тревог	Соответствует	
Время доставки тревожного извещения	1	с
Дата последней проверки сигнализации	26.09.2026	

Охранное телевидение

Поле	Значение	Ед.
Система охранного телевидения *	Исправно	
Количество видеокамер	16	шт
Состояние камер, юстировка и фокус *	Исправно	
Зоны обзора соответствуют проекту *	Соответствует	
Качество изображения достаточно для идентификации	Соответствует	
Работа в ночное время и ИК-подсветка *	Соответствует	
Видеорегистратор и накопители *	Исправно	
Запись ведётся по всем каналам *	Соответствует	
Глубина видеоархива	30	сут
Глубина архива соответствует требованиям	Соответствует	
Точность времени на записи	Соответствует	
Видеомониторы и видеостена	Исправно	
Пароли изменены, доступ к системе ограничен	Соответствует	

Контроль и управление доступом

Поле	Значение	Ед.
Система контроля и управления доступом *	Исправно	
Контроллеры СКУД	Исправно	
Считыватели идентификаторов *	Исправно	
Электромеханические замки и защёлки *	Исправно	
Идентификаторы: типы и количество	Замечаний нет	
Уровни доступа настроены по регламенту *	Соответствует	
Защита от повторного прохода	Соответствует	
Турникет или шлюз	Исправно	
Разблокировка при пожаре или аварии *	Соответствует	
Протоколы событий доступа ведутся	Соответствует	
Глубина хранения протокола доступа	90	сут
Синхронизация времени в СКУД	Соответствует	

Периметровые средства обнаружения

Поле	Значение	Ед.
Периметровые средства обнаружения	Исправно	
Количество зон обнаружения периметра	1	шт
Зоны обнаружения перекрывают весь периметр	Соответствует	
Питание периметровых средств	Исправно	
Кабельные линии периметровых средств	Исправно	
Ложные срабатывания за межпроверочный период	Соответствует	

Электропитание и линии связи

Поле	Значение	Ед.
Основное электропитание ТСО *	Исправно	
Резервное электропитание (аккумуляторы, ИБП) *	Исправно	
Напряжение аккумуляторных батарей	13,2	В
Аккумуляторы проверены под нагрузкой	Выполнено	
Дата установки аккумуляторных батарей	26.09.2026	
Время работы от резервного источника	24	ч
Время работы от резерва соответствует требованиям	Соответствует	
Состояние кабельных линий ТСО *	Исправно	
Маркировка кабелей и клеммных соединений	Соответствует	
Вводы и уплотнения кабелей	Соответствует	
Заземление оборудования ТСО *	Соответствует	
Защита линий от импульсных перенапряжений	Соответствует	

Проверка работоспособности

Поле	Значение	Ед.
Проверка всех шлейфов охранной сигнализации *	Выполнено	
Проверка всех видеокамер *	Выполнено	
Проверка всех точек доступа *	Выполнено	
Проверка всех зон периметра	Выполнено	
Проверка доставки тревог на пульт *	Выполнено	
Действия персонала при тревоге отработаны	Соответствует	
Совместная работа подсистем ТСО	Соответствует	
Версии программного обеспечения и даты обновления	Замечаний нет	
Отказы и ложные срабатывания за период	Замечаний нет	
Результат проверки работоспособности *	Работоспособно с замечаниями	

Заключение

Поле	Значение	Ед.
Выявленные дефекты и несоответствия *	1. В соединительной коробке КЗ обнаружен конденсат и следы увлажнения клеммной колодки. 2. Отсутствует маркировка кабельной линии КЛ-7 на конце со стороны датчика РТ-1402.	
Дефекты, требующие немедленного устранения	Дефектов, требующих немедленного устранения, не выявлено.	
Работы, выполненные при проверке	Продувка импульсных линий, подтяжка клеммных соединений в коробках К1 и КЗ, чистка контактов	
Оценка технического состояния ТСО *	Ограниченно работоспособно	
Возможность дальнейшей эксплуатации *	Допускается с ограничениями	
Требуется ремонт или замена	Да	
Срок устранения замечаний	26.10.2026	
Дата следующей проверки *	25.12.2026	
Рекомендации по результатам проверки	Заменить уплотнение крышки коробки КЗ, восстановить маркировку КЛ-7, повторно проверить сопротивление изоляции после устранения замечаний.	
Проверку согласовал (ФИО, должность)	Петров П.П., главный инженер ЛПУМГ №2	
Примечания	Работы выполнялись по наряду-допуску № 214 от 26.09.2026	

* — обязательное для заполнения поле. Зелёным выделены ответы «соответствует», красным — выявленные несоответствия.

Проверку выполнил: Иванов И.И., инженер КИПиА

подпись / расшифровка